

Émetteur:

CMA

Zac du Grand Pont
50 Rue Gutenberg
13640 La Roque d'Anthéron
France

Tél.: 0442507029

Prefalux

18 rue de la Gare
L-6117 Junglinster
Luxembourg

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Progr.	Unité	Total HT
Pose de maille en extérieur	16%	13 797,00	1	18%	FO	13 797,00
Pose en façade de l'ensemble des mailles en panneaux de type tigris de chez GKD sans la fourniture de maille. Suivant méthodologie et règle de l'art. Y compris moyens de levage et de manutention. Pose en façade de 42 panneaux de maille La maille devra être mise à disposition à pied d'œuvre suivant un planning agréer entre les parties. Une zone de stockage envisagée suffisamment vaste pour la manipulation et le levage. Le planning et l'organisation et la méthodologie de mise en œuvre seront conjointement agréés avant le début des opérations. Sont inclus dans notre prestation : • Le déchargement et le stockage des caisses de maille jusqu'à la pose. • La définition de la méthodologie de mise en œuvre et la coordination avec l'entreprise en charge de la structure porteuse de nos mailles. • Coordination entre l'entreprise en charge de la structure primaire destinée à accueillir les mailles, le bureau d'étude, l'entreprise générale et GKD qui produit les mailles. • Établissement des documents nécessaires au bon déroulement des travaux : dossier de méthodologie, plan d'hygiène et sécurité, DOE etc... • Les coûts journaliers des moyens de levage (si déjà sur place) ou l'acheminement et la location des engins de levage • Le réglage et la mise en tension des mailles suivant les préconisations du Tisseur des mailles GKD. Reste à la charge du client : • L'achat et l'approvisionnement des mailles directement chez GKD et les accessoires de mise en œuvre • La sous structure destinée à recevoir les panneaux (voir dessin des limites de prestations) • La coordination de chantier et le planning d'intervention • Aucun prototype ou premier de série n'est prévu au marché à ce jour. • Pas d'assurance décennale « Nominative » prévue au marché.						

Principe de fixation de Type	16%	166,00	124.2	18%	u.	3 711,10
Fourniture de principe de fixation par peigne ou similaire en partie haute uniquement						
Principe de fixation de Type	16%	194,00	124.2	18%	u.	4 337,06
Fourniture de principe de fixation par fusiomesh plat et chape en partie basse uniquement						
Principe de fixation de Type	16%	13,50	387	18%	u.	940,41
Fourniture de clips inox pour reprise intermédiaire sur structure existante barre non comprise à fournir par vos soins. Distance de fixation 160 mm						
Boite de 10 Tensiomesh	16%	170,59	38	18%	u.	1 166,84
Boite de 10 Plug Tensiomesh 63.1 y compris 10 X rondelles M12 et 10 X rondelles M20 plus notice de montage multilingues (Pays d'origine: France)						
PRODUCTION DE DESSIN 3D OU 2D	16%	80,00	68.75	18%	h	990,00
· Plans de détails du panneau de mailles en format DWG comprenant :						
- Un plan en élévation + 3 plans de détails de fixations et finitions.						
- Une nomenclature du matériel.						
- La mise en page des plans avec cartouches.						
- Les détails réalisés sur la base des éléments des fabricants.						
Les plans de calepinage des panneaux seront transmis par le client au format DWG, ces plans correspondront aux plans d'exécution de l'ossature destinée à réceptionner la maille.						
Sur cette base, nous « CMA » réaliserons les plans de calepinage pour chaque panneau différent permettant de valider et apprécier l'implantation des panneaux de mailles sur la structure et leur interaction avec les autres ouvrages						
• Une note de calcul suivant les règles et normes Eurocode 1 (pour les façades) permettant de déterminer les forces exercées par le vent sur nos mailles et transmises à la structure par ses points de fixations. Ces valeurs seront transmises au charpentier pour déterminer ou valider le dimensionnement de sa structure.						
• Les mailles seront produites sur la base des plans de calepinage transmis et validés par le client à GKD.						

Compte prorata 1%	16%	243,19	1	18%	u.	43,77
-------------------	-----	--------	---	-----	----	-------

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC Pertuis
Adresse: CIC PERTUIS
PLACE DU 4 SEPTEMBRE
84120 PERTUIS
Nom du propriétaire du compte: COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE
Code IBAN: FR76 1009 6181 1400 0411 7970 151
Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Total HT	24 986,18
Total TVA 16%	3 997,78
Total TTC	28 983,96
Payé	28 983,96
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
21/07/2023	28 983,96	Virement bancaire	