

Émetteur:

CMA

Zac du Grand Pont
50 Rue Gutenberg
13640 La Roque d'Anthéron

Tél.: 0442507029

GCC Vitrolles

Madame Gaëlle Martin
CHEMIN DE LA BASTIDE BLANCHE
13127 Vitrolles
Numéro TVA: FR71407794551

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	% préc.	%	% tot.	Total HT
Pose de maille en extérieur Pose en façade de l'ensemble des mailles en panneaux 28 panneaux de maille Omega 1520 de 1,27m X 11,267m. Suivant méthodologie et règle de l'art. Y compris moyens de levage et de manutention. La maille Omega 1520, qui n'est pas notre fourniture, devra être mise à disposition à pied d'œuvre suivant un planning agréé entre les parties. Une zone de stockage envisagée suffisamment vaste pour la manipulation et le levage. Le planning et l'organisation et la méthodologie de mise en œuvre seront conjointement agréés avant le début des opérations. Sont inclus dans notre prestation : • La mise en place des principes de fixation des mailles sur le béton • La définition de la méthodologie de mise en œuvre et la coordination avec l'entreprise en charge de la coordination • Coordination entre le bureau d'étude, l'entreprise générale et GKD qui produit les mailles • Établissement des documents nécessaires au bon déroulement des travaux : dossier de méthodologie, plan d'hygiène et sécurité, DOE etc... • Les coûts journaliers des moyens de levage (si nécessaire) et l'acheminement et la location des engins de levage • Le réglage et la mise en tension des mailles suivant les préconisations du Tisseur des mailles GKD Reste à la charge du client : • Le déchargement et le stockage des caisses de maille jusqu'à la pose • L'achat et l'approvisionnement des mailles directement chez GKD et les accessoires de mise en oeuvre • La coordination de chantier et le planning d'intervention • Aucun prototype ou premier de série n'est prévu au marché à ce jour • Pas d'assurance décennale « Nominative » prévue au marché	0%	48 660,00	1	FO	0%	7.5%	7.5%	3 892,80
CMA_Gestion_Administrative OUVERTURE PROJET ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE	-							

Temps administratif, nécessaire à l'ouverture du chantier, relation administratif, transmission des pièces contractuelles type assurance, K Bis, Rib, etc. établissement des documents contractuel de type contrat, DC4, DC1 et DC2, DOE et autres documents nécessaires au suivi du chantier.	0%	600,00	3	j	0%	7.5%	7.5%	135,00
ETUDE_DE_PROJET - ÉTUDE DE PROJET Prise en compte par le chef de projet du chantier élaboration de la methodologie, consultation des fournisseurs, et établissement du planning. Prise en compte par le chef de chantier ou de projet - Participation aux réunions de chantier, contrendu de reunion et divers suivi mise en place et redaction des documents suivants : Methodologie de pose - PPSPS - PAQ - DOE - Planning d'execution. Prise en compte par le chef de projet Gestion des plans et diffusion suivant procédé du client (Armoire à plan, plateforme collaborative, etc.)	0%	600,00	2	j	0%	7.5%	7.5%	90,00
PREPARATION_CHANTIER - PRÉPARATION DE CHANTIER Temps nécessaire à la préparation du chantier qui tient compte des exigences spécifiques telles le balisage de la zone de travail, mise en place d'un cantonnement et zone de stockage.	0%	600,00	2	j	0%	7.5%	7.5%	90,00
RECEPTION_OUVRAGE - PRISE DE MESURE & CONTRÔLE DES OUVRAGES Prise de mesure sur place, rapport de réception et d'actions correctives pour coordination des travaux à faire - pour une équipe de 2 personnes non inclus moyens d'accès à l'ouvrage (partie levage).	0%	1 200,00	4	j	0%	7.5%	7.5%	360,00
DESSIN_&_PLAN - PRODUCTION DE DESSIN 3D OU 2D · Plans de détails du panneau de mailles en format DWG comprenant : - Un plan en élévation + 3 plans de détails de fixations et finitions. - Une nomenclature du matériel. - La mise en page des plans avec cartouches. - Les détails réalisés sur la base des éléments des fabricants.	0%	80,00	20	h	0%	7.5%	7.5%	120,00
Frais_supplementaires - FRAIS SUPP GRAND CHANTIER Prise en compte des specificités du chantier grands travaux incluant : formation securité, BIM, armoire à plan etc.. Et gestion administrative liée a ce type de chantier.	0%	700,00	2	j	0%	7.5%	7.5%	105,00
Reception_fourniture_et_mailles - RECEPTION DES MAILLES ET FOURNITURE SUR CHANTIER Réception y compris les accessoires de pose nécessaires. Non inclus : les engins de déchargements nécessaires.	0%	0,00	1000	u.	0%	7.5%	7.5%	0,00

Gestion_projet - GESTION DE PROJET Journée de travail off destinée à la préparation du chantier comme la participation aux réunions de chantier et préparatoires, consultation des partenaires et temps nécessaire à la coordination des corps d'états.	0%	700,00	2	j	0%	7.5%	7.5%	105,00
Petites_fournitures - PETITES FOURNITURES Forfait nécessaire à l'achat de petites fournitures nécessaires au projet comme : visserie, colle, rubalise, soudure, foret, lame etc...	0%	100,00	3	FO	0%	7.5%	7.5%	22,50
Frais_de_deplacement - FRAIS KILOMÉTRIQUES Facturation au Km incluant l'essence et les frais d'entretien du véhicule, le péage, le parking, etc.	0%	2,00	800	KLM	0%	7.5%	7.5%	120,00
1er_journee_d_inst. - INSTALLATION Petite durée Journée de travail d'équipe de 2 personnes dont un cadre en vue de réaliser les travaux.	0%	1 600,00	4	j	0%	7.5%	7.5%	480,00
Journee_courante_d_inst. - INSTALLATION courante Journée de travail courante d'équipe de 2 opérateurs en vue de réaliser les travaux.	0%	1 200,00	12	j	0%	7.5%	7.5%	1 080,00
SAV - SAV forfait Forfait de service après installation destiné au dépannage après-vente, garanti pendant 1 an.	0%	2 000,00	1	FO	0%	7.5%	7.5%	150,00
Transport - TRANSPORT & PRESTATION DE MANUTENTION	0%	600,00	1	FO	0%	7.5%	7.5%	45,00
Nacelle_14_ml - NACELLE A BRAS	0%	400,00	0	u.	0%	7.5%	7.5%	0,00
Manitou - MANITOU	0%	420,00	4	u.	0%	7.5%	7.5%	126,00
Ouvrier_MO - OUVRIER	0%	44,00	120	h	0%	7.5%	7.5%	396,00
CMA_Frais_Generaux - FRAIS GENERAUX Divers frais généraux, environ 15 % du marché entre 20 et 50 K€ et 10% au-delà.	0%	1 000,00	3	FO	0%	7.5%	7.5%	225,00
Fixation - Principe de fixation de Type 2 Fixations intermédiaires par panneau, y compris platine acier galva sur le béton à angle arrondi pour permettre à la maille le mouvement de haut en bas sur un axe de 14 mm et incorporation de la barre de 16 mm dans la maille. à chaque intermédiaire 3 platine soir 56 X 3 =168	0%	69,00	168	u.	0%	0%	0%	0,00
Fixation - Principe de fixation de Type de Type Cornière haute et basse en 50X50X6 sur 1,2M de long en acier galvanisé percé tous les 300 mm	0%	98,00	56	u.	0%	0%	0%	0,00
Tensiomesh - Boite de 10 Tensiomesh Boite de 10 Plug Tensiomesh 63.1 y compris 10 X rondelles M12 et 10 X rondelles M20 plus notice de montage multilingues (Pays d'origine: France)	0%	140,00	10		0%	0%	0%	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conditions de règlement:	A réception	Total HT	3 649,50
Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:		Total TTC	3 649,50
Banque: CIC Pertuis		RG 5%	-182,48
Adresse: CIC PERTUIS		Montant à percevoir TTC	3 467,02
PLACE DU 4 SEPTEMBRE		Payé	3 649,50
84120 PERTUIS		Reste à payer	0,00
Nom du propriétaire du compte: COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE			
Code IBAN: FR76 1009 6181 1400 0411 7970 151			
Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP			
		Versements déjà effectués	
		Règlement	Montant
		Type	Num
		03/04/2023	3 467,03
		Virement bancaire	
		15/02/2024	182,47
		Virement bancaire	

Facture de situation n°1 CMA-FA1414 du 14/02/2023

Total HT				3 649,50
Total TTC				3 649,50
RG 5%				-182,48
Montant à percevoir TTC				3 467,02
Payé				3 649,50
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
03/04/2023	3 467,03	Virement bancaire		
15/02/2024	182,47	Virement bancaire		

Reste HT à facturer 63 490,50